

	PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO	CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI	N° OM: 202400917138
		CENTRO/PLANTA: 4750	
DESCRIÇÃO OM: PREVENTIVA BOMBA POÇO			
OBSERVAÇÕES:			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
<div><div><div><input type="checkbox"/> NÃO NECESSITA PTS</div><div><input type="checkbox"/> RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)</div><div><input type="checkbox"/> TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)</div><div><input type="checkbox"/> RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)</div><div><input type="checkbox"/> RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)</div><div><input type="checkbox"/> RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)</div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)</div><div><input type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART</div></div><div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)</div><div><input type="checkbox"/> OUTROS</div><div><input type="checkbox"/> PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISSÕES LOCAIS)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO</div></div></div>			
JUSTIFICATIVA:			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
NÚMERO ART:		NÚMERO PRO:	

PREVENTIVA BOMBA POÇO

OM 202400917138

EQUIPAMENTO

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1360296	Criticidade C	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa
Local de Instalação COSS-BCO-FTG-ALM01-2551BP04		Descrição do Local de Instalação BOMBA RAD_CENT, 40 VC-GPS		
Local de Instalação Superior COSS-BCO-FTG-ALM01		Descrição do Local de Instalação Superior ALIMENTACAO DOS FILTROS DE CONCENTRADO		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
21/05/2024	08:00	22/05/2024	15:35	11.800	Média	Manutenção Preventiva	Serviço de Man.
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção 1562578		Descrição do Plano PREVENTIVA BOMBA POÇO
Ponto Final					Unidade de Medida		
					Condição de Operação Parada Desenergizada		
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP DMNV SCDM					Status Usuário Ordem AGDO VPTS		
Equipe SU137 PREVENTIVA FLOTAÇÃO		Responsável Líder de Manutenção /			Planejador 010 Mina Sossego		

NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota	Descrição	Data Solicitação 00/00/0000	Autor	Outras Solicitações
------	-----------	--------------------------------	-------	---------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM

||
||
||

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____ ____:____	____/____/____ ____:____	()Sim ()Não

PREVENTIVA BOMBA POÇO

OM 202400917138

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0020	MANUT PREV MEC BOMBA POÇO 168 DIAS	PM01	SU138ME	1	5.9	5.9	H	21.05.2024 08:00:00	21.05.2024 16:17:49
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030	ANALISAR RISCOS, FERRAMENTAS E EPI'S	PM01	EX130ME	1	5.9	5.9	H	21.05.2024 16:17:49	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0040	BLOQUEAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU138	1	0.3	0.3	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0050	DESCONECTAR PLUG DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	YPM0	SU138	0	0.0	0.0	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0060	DESACOPLAR TUBULAÇÃO DE RECALQUE	YPM0	SU138	1	0.3	0.3	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0070	IÇAR BOMBA (GUINDAUTO)	YPM0	SU138	1	0.3	0.3	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0080	RETIRAR PROTEÇÃO DA TRANSMISSÃO	YPM0	SU138	1	0.3	0.3	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

PREVENTIVA BOMBA POÇO

OM 202400917138

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0100	FOLGAR TENSIONADOR	YPM0	SU138	1	0.2	0.2	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0110	SUBSTITUIR CORREIAS	YPM0	SU138	1	0.2	0.2	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0120	TENSIONAR CORREIAS	YPM0	SU138	1	0.3	0.3	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0130	ALINHAR CONJUNTO DE TRANSMISSÃO	YPM0	SU138	1	0.5	0.5	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0140	INSTALAR PROTEÇÃO DA TRANSMISSÃO	YPM0	SU138	1	0.3	0.3	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0150	AVALIAR DESGASTE DOS ELEMENTOS INTERNOS	YPM0	SU138	1	0.2	0.2	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0160	ABRIR CARÇAÇA DA BOMBA	YPM0	SU138	1	0.5	0.5	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0170	RETIRAR ROTOR E ANALISAR DESGASTE	YPM0	SU138	1	0.3	0.3	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38

PREVENTIVA BOMBA POÇO

OM 202400917138

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0180	SUBSTITUIR REVESTIMENTOS INTERNOS	YPM0	SU138	1	0.5	0.5	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0190	SUSBTITUIR CARCAÇA	YPM0	SU138	1	0.3	0.3	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0200	INSTALAR ROTOR	YPM0	SU138	1	0.3	0.3	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0210	FECHAR CARCAÇA DA BOMBA	YPM0	SU138	1	0.5	0.5	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0220	REPOSICIONAR BOMBA (GUINDAUTO)	YPM0	SU138	1	0.3	0.3	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0230	ACOPLAR TUBULAÇÃO DE RECALQUE	YPM0	SU138	1	0.3	0.3	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0240	CONECTAR PLUG DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	YPM0	SU138	0	0.0	0.0	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação	Status Usuário Operação							

PREVENTIVA BOMBA POÇO

OM 202400917138

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	LIB NOLQ	AGDO							
0250	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU138	1	0.3	0.3	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0260	REALIZAR TESTE DE FUNCIONAMENTO	YPM0	SU138	1	0.1	0.1	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0270	REALIZAR 5S NA ÁREA	YPM0	SU138	1	0.2	0.2	H	22.05.2024 15:35:38	22.05.2024 15:35:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							