

	PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO	CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI	N° OM: 202400670954
		CENTRO/PLANTA: 4750	
DESCRIÇÃO OM: MANUT MEC 3151BA06R			
OBSERVAÇÕES:			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
<div><div><div><input type="checkbox"/> NÃO NECESSITA PTS</div><div><input type="checkbox"/> RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)</div><div><input type="checkbox"/> TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)</div><div><input type="checkbox"/> RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)</div><div><input type="checkbox"/> RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)</div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)</div><div><input type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART</div></div><div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)</div><div><input type="checkbox"/> OUTROS</div><div><input type="checkbox"/> PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISSÕES LOCAIS)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO</div></div></div>			
JUSTIFICATIVA:			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
NÚMERO ART:		NÚMERO PRO:	

EQUIPAMENTO

Número 11987386	Descrição Equipamento BOMBA RAD_CENT, MAGANORM 40 250	Centro de Custo 1360297	Criticidade C	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica 3151BA06R		Término da Garantia		Fonte radioativa
Local de Instalação COSS-APD-UTL-ETA01-3151FO01-BBA006R		Descrição do Local de Instalação BA RAD_CENT MAGANORM 40 250, 3151-BA-06R		
Local de Instalação Superior COSS-APD-UTL-ETA01-3151FO01		Descrição do Local de Instalação Superior TANQ. CLARIFLOCULADOR, ETA01, 3151-FO-01		
Características do Equipamento SOSSEGO ATLANTICO SUL USINA METAIS BASICOS				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date 04/03/2024	Hora Início 08:00	Data Fim 04/03/2024	Hora Fim 14:45	Duração (h) 9.600	Prioridade Média	Tipo de Manutenção Manutenção Preventiva	Tipo de Atividade Serviço de Man.
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção 1557488		Descrição do Plano CSG MBA02-15
Ponto Final					Condição de Operação Parada Desenergizada		
Status Sistema Ordem LIB CONF IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM					Status Usuário Ordem EXEC VPTS		
Equipe SU160 PREVENTIVA UTILIDADES		Responsável Líder de Manutenção /			Planejador		

NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota	Descrição	Data Solicitação 00/00/0000	Autor	Outras Solicitações
------	-----------	--------------------------------	-------	---------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM

||
||
||

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____ ____:____	____/____/____ ____:____	()Sim ()Não

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0005	PLANO MEC 30 DIAS BOMBA	PM01	SU160ME	2	4.8	9.6	H	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação CONF IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação ENCR							
0010	SOLICITAR A LIBERACAO DO EQUIPAMENTO	PM01	EX132ME	2	4.8	9.6	H	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação CONF IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação ENCR							
0015	SOLICITAR O BLOQUEAR DO EQUIPAMENTO	YPM0	SU160	1	0.2	0.2	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0020	ELABORAR APT	YPM0	SU160	1	0.1	0.1	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0025	RETIRAR PROTECAO DO ACOPLAMENTO	YPM0	SU160	1	0.2	0.2	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030	ABRIR ACOPLAMENTO	YPM0	SU160	1	0.5	0.5	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0035	CONFERIR ALINHAMENTO DO ACOPLAMENTO	YPM0	SU160	1	0.2	0.2	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0040	COLOCAR PROTECAO DO ACOPLAMENTO	YPM0	SU160	0	0.0	0.0	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0045	DESMONTAR CARRETEIS	YPM0	SU160	1	0.1	0.1	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0065	VERIFICAR LAUDO DA PREDITIVA	YPM0	SU160	0	0.0	0.0	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0070	CONFERIR APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO	YPM0	SU160	1	0.1	0.1	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0075	MONTAR CARRETEIS	YPM0	SU160	1	0.3	0.3	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0080	FAZER AJUSTE DO SISTEMA DE SELAGEM	YPM0	SU160	1	0.3	0.3	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0090	PREENCHER FICHA DE VERIFICACAO	YPM0	SU160	0	0.0	0.0	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0095	SOLICITAR O DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO	YPM0	SU160	0	0.0	0.0	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0100	SOLICITAR TESTE DO EQUIPAMENTO	YPM0	SU160	1	0.1	0.1	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0105	BAIXAR SOLICITACAO DE SERVICO E ENVIAR	YPM0	SU160	1	0.1	0.1	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0110	REALIZAR 5S NA AREA	YPM0	SU160	1	0.1	0.1	H	04.03.2024 14:45:00	04.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							