

	<b>PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO</b>	<b>CENTRO EMITENTE:</b> PTSCOUSI	<b>Nº OM:</b> 202400783090
		<b>CENTRO/PLANTA:</b> 4750	
<b>DESCRIÇÃO OM:</b> MANUT ELE BOMBA DIAFRAG			
<b>OBSERVAÇÕES:</b>			
<b>PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:</b>			
<div><div><div><input type="checkbox"/> NÃO NECESSITA PTS</div><div><input type="checkbox"/> RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)</div><div><input type="checkbox"/> TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)</div><div><input type="checkbox"/> RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)</div><div><input type="checkbox"/> RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)</div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)</div><div><input type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART</div></div><div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)</div><div><input type="checkbox"/> OUTROS</div><div><input type="checkbox"/> PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISSÕES LOCAIS)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO</div></div></div>			
<b>JUSTIFICATIVA:</b>			
<b>RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:</b>			
<b>NÚMERO ART:</b>		<b>NÚMERO PRO:</b>	

MANUT ELE BOMBA DIAFRAG

OM 202400783090

EQUIPAMENTO

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1360338	Criticidade B	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa
Local de Instalação COSS-BCO-REA-EPM01-2401BA15		Descrição do Local de Instalação BOMBA DIAFRAGM, DOSALINE		
Local de Instalação Superior COSS-BCO-REA-EPM01		Descrição do Local de Instalação Superior ESPUMA		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
05/03/2024	08:00	06/03/2024	09:05	9.600	Média	Manutenção Preventiva	Serviço de Man.
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção 1561860		Descrição do Plano CSGH50021008
Ponto Final					Unidade de Medida		
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP DMNV SCDM					Status Usuário Ordem AGDO AGPR VPTS		
Equipe SU132 PREVENTIVA ELETRICA		Responsável Líder de Manutenção /			Planejador 010 Mina Sossego		

NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota	Descrição	Data Solicitação 00/00/0000	Autor	Outras Solicitações
------	-----------	--------------------------------	-------	---------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM

||
||
||

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____ ____:____	____/____/____ ____:____	( )Sim ( )Não

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0005	PLANO ELE 168 DIAS DEMARRADOR	PM01	SU132TE	1	4.8	4.8	H	05.03.2024 08:00:00	05.03.2024 14:32:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0010	DESLIG A GAVETA E BLOQU USAR ROUPA NOME X	PM01	EX070EL	1	4.8	0.1	H	05.03.2024 14:32:44	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0015	NO PAINEL EFET LIMP PINCEL OU AR COMPRIM	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	H	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0020	REAP TODAS AS CONEXOES DE FORCA E CONTRO	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	H	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0025	INSP QUANT A EXIST DE PONTOS QUENTE	YPM0	SU132	1	0.1	0.1	H	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030	CONT SOLT TAMP RET CONT MOV LIX E MON	YPM0	SU132	1	0.1	0.1	H	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0035	VERIF EM CAMPO AS CONDICOOES DO MOTOR	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	H	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

MANUT ELE BOMBA DIAFRAG

OM 202400783090

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0040	REALIZ MANUT NO COMANDO LOCAL	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	H	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0045	CUIDADO AO ACES OS BARRAMENTOS DO PAINEL	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	H	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0050	REALIZ MEDIC DE RESIST DE ISOLAM DO MT	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	H	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0055	DESBLOQ, INSERIR E LIGAR A GAVETA	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	H	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0060	REALIZAR 5S NO LOCAL	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	H	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							